Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha:	06 febrero 2026	**N.º**	**3836**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato N.º:**	2025201
Pozo:	EDYL-013I	**Representante del Cliente:**	Ing. Andrés Cisneros
Campo/Bloque:	EDEN YUTURI / BLOQUE 12	**Cargo:**	Ingeniero de Operaciones
Taladro:	RIGLESS		

DURACION			**DETALLE DE ACTIVIDADES**
Inicio	**Fin**	**Horas**	
04-feb-2026			
6:00	6:30	0,50	Equipos y personal de Cia Dynadrill arriban a locación del pozo EDYL013, se genera permiso de trabajo y ART en locación, se coordina trabajo con ingeniería de operaciones PEC. 1 Unidad de Coiled Tubing 1 Unidad de bombeo #01 (Bombeo CTU) 1 Unidad de bombeo #02 (Bombeo Anular) 1 Grúa de 60 Toneladas 1 Camión Plataforma con accesorios de CTU 1 Tanque de 6500 galones #1 1 Tanque de 6500 galones #2 1 Tanque de 6500 galones #3 1 Tanque de 6500 galones #4 1 Vacuum #1 de agua 1 Vacuum #2 de contaminados 2 Tanque de solidos para residuos 1 Camión Plataforma con química 1 Tanque de 500 bbls 1 Camioneta para movimiento del personal Se realiza reunión de seguridad y de operaciones con todo el personal involucrado.
6:30	11:00	4,50	**Personal de Cia Dynadrill** realiza rig up de unidades, arma líneas de bombeo de alta presión de 2" Fig 1502 desde **Unidad de bombeo # 1** hasta el tubing reel y líneas de alta presión de 2" Fig 1502 desde la **Unidad de bombeo # 2** hasta anular del pozo EDYL-013,se arma líneas de succión de 4" desde **Tanques de 6500 galones #1, #2, #3 y #4** hacia **Unidades de bombeo #1 y #2**, se arman cubetos de protección antiderrame. Se arma línea de alta presión de 2" Fig 1502 para retornos hacia tanques de residuos, con manifold de choke 2" **Simultáneamente: Vacuum #1** se abastece de 220 bbls de agua fresca en **Tanques de 6500 galones #1 y #2**, para mezcla de sistemas, se abastece de 2500 gls de JP1 y 4500 gls de Diesel en **Tanques de 6500 galones #3 y #4**, para mezcla de sistemas y limpieza, **1.5 horas**
11:00	12:00	1,00	**Personal de Cia Dynadrill** realiza test hidráulico de rams de bop y **se cambia enjuagador de caucho (stripper rubber)**, Se instala el **monitoreo en Unidad de Coiled Tubing de presión, densidad, caudal y volumen**. Posteriormente se instala **conector para BHA de trabajo de Alto Impacto**.
12:00	13:00	1,00	Se realiza prueba de presión de líneas con 700 psi en baja y 3500 de presión en alta, por 5 y 10 minutos respectivamente. Personal de Dynadrill realiza prueba de tensión a 20000 lbf por 10 min Se arma el BHA de trabajo de alto impacto**: Conector (para bha de trabajo) Externo 2 1/8”**, **Sarta de MHA de 2 1/8”** (doble flapper, desconector hidráulico y sub circulación) y **Herramienta a chorro Jet tool 2 1/8”.** **Simultáneamente: Vacuum #1** abastece de 220 bbls de agua de formación en Tanque de 500 bbls, **1 hora** **Nota:** Tiempo de bombeo para prueba de presion, **0,5 horas**
13:00	15:00	2,00	Una vez parado el bombeo del pozo EDYL-013, Cia Dynadrill levanta inyector HR660 y BOP 3-1/16" a cabezal del pozo con **Grúa de 60 tons de Cia Dynadrill**, se acopla mediante conexión Bowen a tubería de trabajo, se encera contador de profundidad y sensores de presión, se pone presión hidráulica en **stripper rubber**, abre válvula master, registra 1500 psi de presión de cabeza. **Simultáneamente: Vacuum #1** abastece de 220 bbls de agua de formación en **Tanque de 500 bbls**, **1 hora**
15:00	15:30	0,50	Cia Dynadrill **Inicia corrida de Limpieza** bajando tubería flexible de 1.5" con BHA: **Conector (para bha de trabajo) Externo 2 1/8”**, **Sarta de MHA de 2 1/8”** (doble flapper, desconector hidráulico y sub circulación) y **Herramienta Jet tool 2 1/8”**, poniendo en Régimen **Unidad de Bombeo #1**, bombeando Agua de formación a caudal de 1.2 bpm con una presión de circulación de 3500 psi, y 600 psi de presión anular en cabeza, con retornos alineados hacia **Tanques de residuos.** **Nota:** Los parámetros se registran y monitorean en la **unidad de monitoreo de bombeo, presión, densidad, caudal y volumen de cia Dynadrill**
15:30	2:00	10,50	Se continua bajando tubería bombeando agua de formación, cada 700 pies se bombea un bache de 10 bbls de diesel **Simultáneamente:** Se recibe 8400 gls de diesel para limpieza de casing
2:00	6:00	4,00	Se alcanza profundidad de 7700 ft, se comienza a perder peso y se evidencian retornos sucios en superficie, por lo que se disminuye velocidad y se continua con el descenso de tuberia bombeando diesel y Agua de formación. **Nota.** Durante la bajada se bombea un total de 800 bbls de Agua de formación y 200 bbls de Diesel

Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha:	06 febrero 2026	**N.º**	**3836**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato N.º:**	2025201
Pozo:	EDYL-013I	**Representante del Cliente:**	Ing. Andrés Cisneros
Campo/Bloque:	EDEN YUTURI / BLOQUE 12	**Cargo:**	Ingeniero de Operaciones
Taladro:	RIGLESS		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
05-feb-2026			
6:00	16:00	10,00	Se alcanza **profundidad objetivo de 9647 ft**, se pone en regimen **Unidad de bombeo #1** para bombear un bache de **50 bbls** de diésel a caudal de 1.2 bpm con una presión de circulación de 3500 psi y 100 psi de presión anular en cabeza, sobre la cara de la formación Posteriormente se bombea **400 bbls de agua de formación** para hacer un fondo arriba y limpiar la tubería de 7", bombeando a un caudal de 1.2 psi con 3500 psi de presión de circulación y 100 psi de presión anular en cabeza. **Simultáneamente: Vacuum #1** abastece de 440 bbls de agua de formación en Tanque de 500 bbls, **4 horas**, y **Vacuum #2** desaloja tanques de residuos, **2 horas.** **Simultaneamente:** Se recibe 8190 gls de JP1 y 2200 gls para sistemas de tratamiento.
16:00	23:00	7,00	Personal de Cia Dynadrill realiza mezcla de **100 bbls de Sistema de estimulación ácida inorgánica y 180 bbls de Sistema de limpieza solvente** **SISTEMA DE ESTIMULACIÓN ÁCIDA INORGÁNICA** — **100 Barriles** DYSTIM-80 — SISTEMA DE ESTIMULACIÓN ÁCIDA INORGÁNICA — 100 BBL → 4200 GLS **Nota:** Se usa **tanque de 6500 gls #3** de Cía Dynadrill para la mezcla. **SISTEMA DE LIMPIEZA SOLVENTE** — **180 Barriles** JP1 — 167 BBL → 7010 GLS DYXYL-100 — Xileno — 13 BBL → 550 GLS **Nota:** Se usa **tanque de 6500 gls #4** de Cía Dynadrill para la mezcla. **Simultáneamente: Vacuum #1** abastece de 100 bbls de agua fresca en Tanques de 6500 bbls, **1.5 horas**
23:00	6:00	7,00	Cia Dynadrill prepara **240 bbls de Sistema de remoción daño a la formación (DYSCR-2)** **SISTEMA DE REMOCIÓN DAÑO A LA FORMACIÓN** — **240 Barriles** DYSCR-2 — SISTEMA DE REMOCIÓN DAÑO A LA FORMACIÓN — 240 BBL → 10080 GLS **Nota:** Se usa **tanques de 6500 gls #1 y #2** de Cía Dynadrill para la mezcla. Se recircula sistema de remoción daño a la formación con **Unidad de bombeo #1** para homogenizar la mezcla, **3 horas** **Simultáneamente: Vacuum #1** abastece de 220 bbls de agua fresca en Tanques de 6500 bbls, **2 horas**, y **Vacuum #2** desaloja tanques de residuos, **3 horas**

Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha: 06 febrero 2026 **N.º** 3836

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR **Orden/Contrato N.º:** 2025201

Pozo: EDYL-013I **Representante del Cliente:** Ing. Andrés Cisneros

Campo/Bloque: EDEN YUTURI / BLOQUE 12 **Cargo:** Ingeniero de Operaciones

Taladro: RIGLESS

<table>
<tr><th colspan="3">DURACIÓN</th><th rowspan="2">DETALLE DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><th>Inicio</th><th>Fin</th><th>Horas</th></tr>
<tr><td colspan="3">06-feb-2026</td><td></td></tr>
<tr><td>6:00</td><td>7:00</td><td>1,00</td><td>Cia Dynadrill posiciona punta de tuberia flexible hasta 9000 ft para bombeo de sistemas, y se realiza prueba de admisión de pozo, poniendo en regimen Unidad de bombeo #1 y #2, con los siguientes parametros:

Simultáneamente: Vacuum #1 abastece de 220 bbls de agua de formación en Tanque de 500 bbls, 1.5 horas

PRUEBA DE ADMISIÓN
FLUIDO | CAUDAL DIRECTA (BPM) | CAUDAL ANULAR (BPM) | PRESION DIRECTA(PSI) | PRESION ANULAR(PSI) | VOLUMEN(BBL)
Agua de formación | 1 | 1 | 3900 | 1870 | 10
Agua de formación | 1 | 2 | 3900 | 1900 | 10

Simultaneamente: Vacuum #2 desaloja tanques de residuos, 1 hora</td></tr>
<tr><td>7:00</td><td>9:00</td><td>2,00</td><td>Cia Dynadrill pone en régimen Unidad de bombeo #1, bombeando 120 bbls de Sistema de remoción de Daño a la formación por directa, con un caudal de 1 bpm, con 2500 psi de presión de circulación y 180 de presión anular, dejando Sistema de remoción de Daño a la formación en punta de tuberia flexible y en espacio anular, a la misma altura.

Simultaneamente: Vacuum #1 abastece de agua para operaciones de bombeo, 1 hora</td></tr>
<tr><td>9:00</td><td>16:00</td><td>7,00</td><td>Unidad de bombeo #2 desplaza Sistema de remoción de Daño a la formación con 120 bbls de Agua de formación a caudal de 1 bpm por anular, y con Unidad de bombeo #1 se bombea 120 bbls de Sistema de remoción de Daño a la formación por directa.

Nota: Los parámetros se registran y monitorean en la unidad de monitoreo de bombeo, presión, densidad, caudal y volumen de cia Dynadrill

SISTEMA LIMPIEZA DE PUNZADOS
FLUIDO | CAUDAL DIRECTA (BPM) | CAUDAL ANULAR (BPM) | PRESION DIRECTA(PSI) | PRESION ANULAR(PSI) | VOLUMEN(BBL)
DYSCR-2 | 1 | 0 | 2700 | 150 | 120
DYSCR-2 | 1 | 0 | 3800 | 1500 | 120
Desplazamiento | 0 | 1 | 3800 | 1500 | 120

Simultáneamente: Vacuum #2 desaloja tanques de residuos, 1 hora
Nota: Tiempo operación de Unidad #2 de bombeo, 2 horas</td></tr>
<tr><td>16:00</td><td>19:30</td><td>3,50</td><td>Se continua bombeando 180 bbls Sistema de limpieza solvente con Unidad de bombeo #1 a caudal de 0.7 bpm con una presión de circulación de 3700 psi y 1900-1300 de presión anular en cabeza, se baja tuberia flexible hasta 9464, para limpiar reciprocando punta de tuberia flexible sobre cara de los punzados</td></tr>
<tr><td>19:30</td><td>21:30</td><td>2,00</td><td>Se continua bombeando 100 bbls de Sistema estimulación ácida inorgánica (DYSTIM-80) con Unidad de bombeo #1 a caudal de 0.8 bpm con una presión de circulación de 3500 psi y 1300 de presión anular en cabeza, reciprocando punta de tuberia flexible sobre cara de los punzados</td></tr>
<tr><td>21:30</td><td>23:00</td><td>1,50</td><td>SISTEMAS LIMPIEZA DE PUNZADOS
FLUIDO | CAUDAL DIRECTA (BPM) | CAUDAL ANULAR (BPM) | PRESION DIRECTA(PSI) | PRESION ANULAR(PSI) | VOLUMEN(BBL)
SISTEMA SOLVENTE | 0,7 | 0 | 3700 | 1900-1300 | 180
DYSTIM-80 | 0,8 | 0 | 3500 | 1300 | 100
Desplazamiento y recuperacion de tuberia | 0,4 | 0 | 1900 | 1200 | 50

Nota: Tiempo operación de Unidad #2 de bombeo, 1 hora.</td></tr>
<tr><td>23:00</td><td>3:00</td><td>4,00</td><td>Cia Dynadrill inicia a recuperar tubería flexible de 1.5", bombeando Agua de formación a caudal mínimo de 0.4 bpm, con presión de circulación de 1900 psi, para mantener presión en la tubería.

Posteriormente se bombea Agua fresca con inhibidor de corrosión (3 gls de DYIC-250) con Unidad de Bombeo #1 para limpiar la tubería flexible

Nota: Se bombean 50 bbls de Agua de formación para recuperar tubería y 20 bbls de Agua fresca para cambio de fluido limpio en tubería.</td></tr>
<tr><td>3:00</td><td>6:00</td><td>3,00</td><td>Cia Dynadrill realiza rig down de unidades y actividades de limpieza</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Fin de la operación</td></tr>
</table>

Dynadrill	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES	DYN-SGI-RE-047 Versión:12

Fecha:	06 febrero 2026	**N.º**	**3836**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato N.º:**	2025201
Pozo:	EDYL-013I	**Representante del Cliente:**	Ing. Andrés Cisneros
Campo/Bloque:	EDEN YUTURI / BLOQUE 12	**Cargo:**	Ingeniero de Operaciones
Taladro:	RIGLESS		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	

RESUMEN DE BOMBEO DE FLUIDOS CORROSIVOS Y NO CORROSIVOS

Bombeo de Fluidos corrosivos aplicable al Ítem CT5122 (CTU):				
DYSTIM-80	100	Barriles	Sistema acido	6/2/2026
TOTAL FLUIDOS CORROSIVOS BOMBEADO Ítem CT5122:	**100**	**Barriles**	**x 42 gls = 4200 Galones**	
Bombeo de Solvente Aromático aplicable al Ítem CT5123 (CTU):				
Diesel	200	Barriles	Bache de solvente	4/2/2026
Diesel	50	Barriles	Bache de solvente fondo arriba	4/2/2026
Sistema de limpieza solvente	180	Barriles	Sistema limpieza solvente	6/2/2026
TOTAL SOLVENTES AROMÁTICOS Ítem CT5123:	**430**	**Barriles**	**x 42 gls = 18060 Galones**	
Bombeo de Fluidos no corrosivo aplicable al Ítem SFC33010 (Bomba):				
Agua de formación	800	Barriles	Bajada de tubería	4/2/2026
Diesel	200	Barriles	Bache de solvente	4/2/2026
Diesel	50	Barriles	Bache de solvente fondo arriba	4/2/2026
Agua de formación	400	Barriles	Fondo arriba	5/2/2026
Agua de formación	20	Barriles	Prueba de admisión	6/2/2026
DYSCR-2	240	Barriles	Sistema de tratamiento	6/2/2026
Agua de formación	120	Barriles	Desplazamiento DYSCR-2	6/2/2026
Sistema de limpieza solvente	180	Barriles	Sistema limpieza solvente	6/2/2026
Agua de formación	50	Barriles	Desplazamiento y rec. Tuberia	6/2/2026
Agua de fresca	20	Barriles	Limpieza de tubería CTU	6/2/2026
TOTAL FLUIDOS NO CORROSIVOS BOMBEADO Ítem SFC33010:	2080	Barriles	**x 42 gls = 87360 Galones**	
Bombeo de Fluidos corrosivos aplicable al Ítem SFC33008 (Bomba):				
DYSTIM-80	100	Barriles	Sistema acido	6/2/2026
TOTAL FLUIDOS CORROSIVOS BOMBEADO Ítem SFC33008:	**100**	**Barriles**	**x 42 gls = 4200 Galones**	

Tiempo productivo:	72,00	**Tiempo No productivo:**		**Tiempo Total:**	72,00

Observaciones:

El tiempo de operación de la Unidad Coiled Tubing son 62 horas equivalentes a 1 cargo básico y 54 horas

El tiempo de operación de la Unidad de bombeo #1 son 48 horas equivalentes a 1 cargo básico y 44 horas

El tiempo de operación aplicable de la Unidad de bombeo #2 es un cargo básico por las primeras 4 horas o fracción de operación

Se monitoreó la operación en nuestra unidad de monitoreo de Presión, Densidad, Caudal, Volumen (2 DÍAS ítem CT5140)

El tiempo aplicable al Personal en la operación con unidad Coiled Tubing se detalla en Reporte de herramientas (Resumen diario por ítem)

Supervisor de CT: Cesar Saeteros, Operadores de CT: Javier Guevara, Rudys Pachecho; Ingeniero de CT: Marco Alban
Supervisor Bombeo: Darwin Piña Operadores Bombeo: Vega Erick

Equipos: 1 Unidad Coiled Tubing, 1 Unidad de Bombeo #1, 1 Unidad de Bombeo #2, 1 Tanque de 500 bbls, 1 Grúa 60 tons,1 Camión con accesorios de CTU, Tanques de 6500 galones #1, #2, #3 y #4,1 Vacuum de contaminados, 1 Vacuum de agua, 2 Tanques de residuos

Unidad Pesada para transportar unidad de Coiled Tubing : Cabezal HINO placa QAA-3004

Unidad Pesada para transportar unidad de bombeo #1: Cabezal HINO placa QAA-3112

Unidad Pesada para transportar unidad de bombeo #2: Cabezal HINO placa QAA-2530

Unidad Pesada para transportar accesorios de CTU: Camión CHEVROLET placa PDR-7543

Unidad liviana para transportar personal: Camioneta CHEVROLET placa PDG-2682

Unidad Pesada para transportar Tanque de 6500 #1: Cabezal CHEVROLET placa QAA-2023

Unidad Pesada para transportar Tanque de 6500 #2: Cabezal INTERNATIONAL placa QAA-1793

Unidad Pesada para transportar Tanque de 6500 #3: Cabezal KENWORTH placa PCD-4913

Unidad Pesada para transportar Tanque de 6500 #4: Cabezal HYUNDAI placa PAC-4205

Unidad Pesada para transportar Vacuum: Cabezal DAF placa KAA-2337

Unidad Pesada para transportar Vacuum: Cabezal HINO placa PAD-1862

Unidad Pesada para transportar Tanque de residuos #1: Cabezal DONGFENG placa QAA-3144

Unidad Pesada para transportar Tanque de residuos #2: Cabezal HINO placa QAA-1833

Unidad Pesada para transportar Tanque de 500 bbls: Cabezal SCANIA placa QAA-1569

Unidad Pesada para transportar Plataforma con química: Cabezal HINO placa QAA-3276

Unidad Pesada para transportar Grúa 60 tons: Cabezal SCANIA placa QAA-1569

Firma electrónica autorizada por Dynadrill Ecuador C.A.: IRVIN CORAL

Nombre:	Marco Alban	**Nombre:**	Ing. Andrés Cisneros Ingeniero de Operaciones
Firma:	Firmado electrónicamente por: IRVIN DAVID CORAL FIERRO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma:**	Firmado electrónicamente por: ANDRES ALEXIS CISNEROS ORTIZ Validar únicamente con FirmaEC
C.I.:	1727306340	**C.I.:**	1717527483