


Dynadrill		**Customer:**		EP PETROECUADOR			**Date:**	27-mar-2026		
		Assembly:		BHA # 01			**Well:**	GNTD-043		
		Company Man:		ING. FERNANDO BONILLA			**Rig:**	CCDC 52		
Description	BHA Items	Length BHA ft	Cum Lgth (ft.)	OD (in)	ID (in)	Fish Nck (in)	Fish Nck (ft)	Top- Botton Connection	Make up torque	Serial No.
		BHA # 01 LAVADOR								
4 3/4" (6) DRILL COLLAR, 3-1/2 IF		178,40	251,91	4 3/4	2 1/8	4 3/4	2,00	3 1/2" IF Box 3 1/2" IF Pin	10800 10800	RIG
4 3/4" HYDRAULIC JAR		12,25	73,51	4 3/4	2 1/4	4 3/4	2,00	3 1/2 IF BOX 3 1/2 IF PIN	10800	DY-RT-391
3 1/2" IF DRILL PIPE 1 JUNTA		31,39	61,26	5	2 3/4	5	1,00	3 1/2" IF Box 3 1/2" REG Pin	10800	RIG
4 3/4" BIT SUB 3 1/2 IF BOX X 3 1/2 REG BOX		1,82	29,87	4 3/4	1 2/3	4 3/4	1,00	3 1/2" IF Box 3 1/2" REG Pin		DY-RT-357
5 " BASKETS-BOOT 3 1/2 REG BOX X PIN		4,30	28,05	5	1 1/2	4 1/6	1,00	3 1/2" REG Box 3 1/2" REG Pin	9000 9000	AR-FT-0044
4 3/4" ROTARY SUB 3 1/2 IF PIN X 3 1/2 REG PIN		1,90	23,75	6 1/2	2 1/4	4 3/4	1,00	3 1/2" REG PIN 3 1/2" IF Pin	9000 10800	DY-RT-0152
5 3/4" DRIVE BUSHINGS - TRIPLE CONNECTION		1,89	21,85	5 3/4	5 1/8	4 3/4	1,00	5 3/4 FJWP PIN	2850	DY-RT-291
5 3/4" WASHPIPE EXTENSION		17,80	19,96	5 3/4	5 1/8	5 3/4	1,00	5 3/4 FJWP P X B	2850	DY-RT-328
6 1/8" SHOES - ROTARY, PIRANHA MILL		2,16	2,16	6 1/8	5 1/8	5 3/4	1,00	5 3/4 FJWP BOX	2850	DY-RT-339
TOTAL LENGTH BHA:		**251,91 FT**					**TOPE DEL LINER 7":**		**10041 FT**	

Firmado electrónicamente por:
IRVIN DAVID CORAL FIERRO
Validar únicamente con FirmaEC

Firmado electrónicamente por:
JUAN FERNANDO BONILLA OÑA
Validar únicamente con FirmaEC

PREPARADO POR:
TOF 10909,63

DARWIN SÁNCHEZ
COTD 10870 FTS

ING. FERNANDO BONILLA
Company man