Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha:	29 marzo 2026	**Nº**	**3976**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	GNTD-043	**Representante del Cliente:**	Ing. Fernando Bonilla
Campo/Bloque:	GUANTA / BLOUQUE 56	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	CCDC-052		

DURACION			**DETALLE DE ACTIVIDADES**
Inicio	**Fin**	**Horas**	
27-mar-2026			
6:00	6:30	0,5	ESPECIALISTA DE PESCA CIA. DYNADRILL Y HERRAMIENTAS DE CIA DYNADRILL ARRIBAN EN UNIDAD LIVIANA Y UNIDA PESADA A POZO GNTD-043. REALIZA REUNION DE SEGURIDAD OREVIO AL ARMADO DEL BHA. REALIZA SERVICIO DEL RIG.
6:30	8:30	2	**ESPECIALISTA EN PESCA CIA. DYNADRILL ARMA BHA #01 LAVADOR, COMO SIGUE**: - 6-1/8" SHOES - ROTARY, PIRANHA MILL, **S/N: DY-RT-339**, LONG: 2.16' - 5-3/4" WASHPIPE EXTENSION, **S/N: DY-RT-328**, LONG: 17.80' - 5-3/4" DRIVE BUSHINGS - TRIPLE CONNECTION, **S/N: DY-RT-291**, LONG: 1.89' - 4-3/4" ROTARY SUB 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" REG PIN, **S/N: DY-RT-0152**, LONG: 1.90' - 5" BASKETS-BOOT 3-1/2 REG BOX x PIN, **S/N: AR-FT-0044**, LONG: 4.30' - 4-3/4" BIT SUB 3-1/2" IF BOX x 3-1/2" REG BOX, **S/N: DY-RT-357**, LONG: 1.82' - (1 JUNTA) 3-1/2" IF DRILL PIPE, S/N: RIG, LONG: 31.39' - 4-3/4" HYDRAULIC JAR, **S/N: DY-RT-391**, LONG: 12.25' - (6 JUNTAS) DRILL COLLAR 4-3/4", S/N: RIG, LONG: 178.0' **TOTAL LONGITUD DEL BHA= 251.91 FT**
8:30	2:30	18	**BAJA BHA #01 DE LAVADOR CON 6-1/8" ROTARY SHOE PIRANHA MILL DE CIA. DYNADRILL EN TUBERIA 3-1/2" IF DRILL PIPE**, 13.3 LBS/FT, S-135, SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE LOS CABALLETES, MIDIENDO Y CALIBRANDO DESDE 251.91 FT HASTA 10876 FT CON 335 TUBOS + BHA + EMR DENTRO DEL POZO.
2:30	3:00	0,5	ENGANCHA KELLY SWIVEL EN BLOQUE VIAJERO DESDE LA TORRE Y CONECTA EN LA SARTA, ROMPE CIRCULACION. POZO LLENA CON 28 BLS. **TECNICO DE CIA. DYNADRILL REGISTRA PESOS DE LA SARTA CON KELLY:- SUBIENDO = 175 KLBS- BAJANDO = 140 KLBS- RORANDO = 142 KLBS** NOTA: SE CIERRA RAMS Y SE REALIZA PRUEBA DE PRESION AL POZO CON 500 PSI, PRESION CAE LENTAMENTE, SE EVIDENCIA POSIBLE TAPONAMIENTO DE LAS ARENAS "T INF" & "H SUP".
3:00	5:00	2	**TECNICO DE CIA. DYNADRILL MANIOBRA SARTA CON BHA #01 DE LAVADOR CON ROTARY SHOE 6-1/8" CON PARAMETROS CONTROLADOS DE ROTACION Y CIRCULACION**, BAJA LIMPIANDO DESDE 10876 FT (TOPE PESCADO CAÑON ONE TRIP) HASTA 10909 FT (33 FT DE AVANCE), CIRCULANDO CON BOMBA DEL RIG EN CIRCUITO CERRADO CON RETORNO AL TANQUE DE LODOS, CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS: ROTACION (RPM) 60 - 70 · TORQUE RELATIVO 20 - 30 · PESO (LBS) 2000 · CAUDAL (BPM) 3.5 · PRESION (PSI) 450
5:00	5:30	0,5	CIERRA BOP Y CIRCULA POZO EN REVERA CSG-TBG, 2 CAPACIDADES FONDO ARRIBA DE LA TUBERIA, EN CIRCUITO CERRADO, PARA LIMPIAR RESIDUOS DE LA LIMPIEZA A 4 BPM, 500 PSI EN BOMBA, TOTAL BOMBEADS 160 BLS. OBSERVA EL POZO POR 10 MINUTOS, POZO ESTATICO, OK.
5:30	6:00	0,5	DESCONECTA KELLY SWIVEL DE LA SARTA Y CUELGA EN LA TORRE.

Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha:	29 marzo 2026	**Nº**	**3976**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	GNTD-043	**Representante del Cliente:**	Ing. Fernando Bonilla
Campo/Bloque:	GUANTA / BLOUQUE 56	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	CCDC-052		

DURACIÓN			**DETALLE DE ACTIVIDADES**
Inicio	**Fin**	**Horas**	
28-mar-2026			
6:00	6:30	0,5	REALIZA REUNION DE SEGURIDAD + SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL RIG.
6:30	18:00	11,5	**SACA BHA #01 DE LAVADOR CON 6-1/8" ROTARY SHOE PIRANHA MILL DE CIA. DYNADRILL EN TUBERIA 3-1/2" IF DRILL PIPE**, 13.3 LBS/FT, S-135, EN PARADAS A LA TORRE, DESDE 10909 FT HASTA SUPERFICIE QUEBRANDO EXCESO DE TUBERIA A LOS CABALLETES (34 TUBOS) Y CON 150 PARADAS FUERA DEL POZO, LLENANDO EL POZO SU DESPLAZAMIENTO NORMAL.
18:00	20:00	2	**REUNION DE SEGURIDAD. ESPECIALISTA EN PESCA DE CIA. DYNADRILL DESARMA BHA #01 LAVADOR, ASI:** - (6 JUNTAS) DRILL COLLAR 4-3/4", S/N: RIG - 4-3/4" HYDRAULIC JAR, **S/N: DY-RT-391** - (1 JUNTA) 3-1/2" IF DRILL PIPE, S/N: RIG - 4-3/4" BIT SUB 3-1/2" IF BOX x 3-1/2" REG BOX, **S/N: DY-RT-357** - 5" BASKETS-BOOT 3-1/2 REG BOX x PIN, **S/N: AR-FT-0044** - 4-3/4" ROTARY SUB 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" REG PIN, **S/N: DY-RT-0152** - 5-3/4" DRIVE BUSHINGS - TRIPLE CONNECTION, **S/N: DY-RT-291** - 5-3/4" WASHPIPE EXTENSION, **S/N: DY-RT-328** - 6-1/8" SHOES - ROTARY, PIRANHA MILL, **S/N: DY-RT-339** NOTA: EN LA CANASTA SE RECUPERA +/- 8 LIBRS DE SOLIDOS LA ZAPATA SALE CON UN 10% DE DESGASTE.
20:00	23:00	3	DESPRESURIZA Y RETIRA MANGUERAS DE PRESION DESDE EL ACUMULADOR AL BOP + DESARMA LINEA DE FLUJO, NIPLE DE FLUJO+ DESARMA CONJUNTO BOP 11" x 5000 PSI Y EXTENSION 11" x 5000 PSI. DESARMA Y RETIRA SECCION "B" DE CABEZAL 13-5/8" x 3000 PSI @ 11" x 5000 PSI. INSTALA DSA 13-5/8" x 3000 PSI @ 13-5/8" x 5000 PSI + ADAPTER 13-5/8" x 5000 PSI @ 11" x 5000 PSI + EXTENSION 11" x 5000 PSI + ARMA CONJUNTO BOP 11" x 5000 PSI. CONECTA MANGUERAS DEL ACUMULADOR AL BOP Y PRUEBA FUNCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA, OK. INSTALA NIPLE DE FLUJO CON FLOW LINE 6" HASTA EL TANQUE DE LODO.
23:00	1:00	2	CIA. PETROTECH SLICK LINE UNIDAD PERMANENTE ARMA EQUIPO EN SUPERFICIE CON LINEA DE 0.125" Y ARMA BLOQUE IMPRESOR 5-3/4" OD Y BAJA LIBRE A CALIBRAR EL POZO HASTA 10877 FT, MEDIDA DE S/L, GOLPEA Y TOMA MUESTRA, SACA A SUPERFICIE. NOTA: SE REGISTRA MARCA CLARA CIRCULAR 1-1/2" DE LA CABEZA DE PESCADO. SE OBSERVA MARCA A LOS COSTADOS QUE CORRESPONDE AL INGRESO DEL LINER.- NIVEL DE FLUIDO: 680 FT. DESARMA Y LIBERA UNIDAD.
1:00	3:00	2	**REUNION DE SEGURIDAD. ESPECIALISTA EN PESCA DE CIA. DYNADRILL ARMA BHA #02 DE PESCA, COMO SIGUE**: - MILL CONTROL BASKET 4" **ASSY 6114** - BASKET GRAPPLE 3-3/8" OD **ASSY 6112** - 5-3/4" UPPER EXTENSION ESPECIAL CCNN, **S/N: DY-RT-173**, LONG: 4.72' - 5-3/4" OVERSHOT F/S ASSY 8975, 3-1/2" IF BOX, **S/N: AR-FT-0151**, LONG: 3.31' - 4-3/4" BUMPER SUB, **S/N: DY-RT-407**, 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" IF BOX, LONG: 6.22' - 4-3/4" HYDRAULIC JAR, **S/N: DY-RT-391**, 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" IF BOX, LONG: 12.25' - (6 JUNTAS) DRILL COLLAR 4-3/4", S/N: RIG, LONG: 178.40' - 4-3/4" ACELERADOR JAR, **S/N: AR-FT-0068,** 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" IF BOX, LONG: 14.81' **LONGITUD TOTAL DEL BHA = 219.71 FT**
3:00	6:00	3	**BAJA BHA #02 DE PESCA CON**: - 5-3/4" OVERSHOT, GRAPPLE 3-3/8" OD, MILL CONTROL BASKET 4", EN TUBERIA 3-1/2" IF DRILL PIPE, 13.30 LBS/FT, S-135, EN PARADAS DESDE LA TORRE, MIDIENDO Y CALIBRANDO, BAJA DESDE 219.71 FT (BHA) HASTA 4361 FT CON 65 PARADAS + BHA + EMR DENTRO DEL POZO.

Dynadrill	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES	DYN-SGI-RE-047 Versión:12

Fecha:	29 marzo 2026	**Nº**	**3976**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	GNTD-043	**Representante del Cliente:**	Ing. Fernando Bonilla
Campo/Bloque:	GUANTA / BLOUQUE 56	**Cargo:**	Company Man
Taladro:	CCDC-052		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
29-mar-2026			
6:00	6:30	0,5	REALIZA REUNION DE SEGURIDAD + SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL RIG.
6:30	12:30	6	**CONTINUA BAJANDO BHA #02 DE PESCA CON 5-3/4" OVERSHOT, GRAPPLE 3-3/8" OD Y MILL CONTROL BASKET 4" DE CIA. DYNADRILL**, EN TUBERIA 3-1/2" IF DRILL PIPE, 13.30 LBS/FT, S-135, EN PARADAS DESDE LA TORRE, MIDIENDO Y CALIBRANDO, BAJA DESDE 4361 FT HASTA 10876 FT (TOPE DE PESCADO) CON 167.5 PARADAS (335 TUBOS) + 12 FT + BHA + EMR DENTRO DEL POZO.
12:30	13:30	1	**ESPECIALISTA DE PESCA DE CIA. DYNADRILL TOMA PESOS DE SARTA P/S: 175 KLBS & P/B: 145 KLBS**, TECNICO MANIOBRA SARTA Y ENGANHA PESCADO @ 10876 FT, LEVANTA Y TENSIONA SARTA DESDE 175 KLBS PROGRESIVAMENTE CADA 10 KLBS HASTA 220 KLBS (45 KLBS DE OVERPULL), ACTIVANDO MARTILLO, Y SE OBSERVA LIBERACION DE PESCADO, OK
13:30	22:30	9	**SACA BHA #02 DE PESCA CON 5-3/4" OVERSHOT, GRAPPLE 3-3/8" OD Y MILL CONTROL BASKET 4" DE CIA. DYNADRILL** CON POSIBLE PESCADO ENGANCHADO EN TUBERIA 3-1/2" IF DRILL PIPE, 13.3 LBS/FT, S-135, EN PARADAS A LA TORRE, DESDE 10876 FT HASTA SUPERFICIE QUEBRANDO EXCESO DE TUBERIA A LOS CABALLETES (35 TUBOS) Y CON 150 PARADAS FUERA DEL POZO, LLENANDO EL POZO SU DESPLAZAMIENTO NORMAL.
22:30	0:00	1,5	**REUNION DE SEGURIDAD. ESPECIALISTA EN PESCA DE CIA. DYNADRILL DESARMA BHA #02 DE PESCA, ASI:** - 4-3/4" ACELERADOR JAR, **S/N: AR-FT-0068,** 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" IF BOX - (6 JUNTAS) DRILL COLLAR 4-3/4", S/N: RIG - 4-3/4" HYDRAULIC JAR, **S/N: DY-RT-391,** - 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" IF BOX - 4-3/4" BUMPER SUB, **S/N: DY-RT-407,** - 3-1/2" IF PIN x 3-1/2" IF BOX- 5-3/4" OVERSHOT F/S ASSY 8975, 3-1/2" IF BOX, **S/N: AR-FT-0151** - 5-3/4" UPPER EXTENSION ESPECIAL CCNN, **S/N: DY-RT-173** - BASKET GRAPPLE 3-3/8" OD **ASSY 6112** - MILL CONTROL BASKET 4" **ASSY 6114** NOTA: **SE OBSERVA PESCADO ENGANCHADO**
0:00	0:30	0,5	PERSONAL DEL RIG DESARMA CAÑONES ONE TRIP, ASI: - SCLP DUAL GRIP PACKER ONE TRIP, OD: 5.85" x 8.91' - BALISTIC CONECTOR FIRING HEAD ADAPTER, OD: 4.5" x 0.32' - CROSS OVER CENTRALIZER, OD: 5.5" x 0.60' - CAÑON 4-1/2", 5 DPP, 60ª FASE x 10' - SAFETY SPACER 4-1/2" BLANK GUN CARRIER x 10.56' - IGPV VALVE DUO SYSTEM, OD: 4.5" x 1.21' - CROSS OVER CENTRALIZER OD: 5.5" x 0.43' - BALISTIC CONECTOR FIRING HEAD ADAPTER, OD: 4.5" x 0.32' - BALISTIC CONECTOR TOP SUB OD: 3.375" x 0.55' - HYDRAULIC FIRING HEAD WITH TIME DELAY & TENSILE BAR - PERFORATED JOINT, OD: 3.375" x 7' - CROSS OVER 3-3/8" ACME X 2-3/8" EUE x 0.84' - FIRING HEAD PULLING TOOL, OD: 3.375" x 0.68' NOTA: PESCADO 100% RECUPERADO.
			FIN DE OPERACIÓN

Tiempo productivo:	66,50	**Tiempo No productivo:**		**Tiempo Total:**	66,50

Observaciones:

Los items (SFS6004- Hydraulic Jar OD 4.750 Redress Charge), (SFS6008- Bumper Sub OD 4.750 Redress Charge) y (SFS6012- Accelerator Jar OD 4.750 Redress Charge) son consumibles que fueron suministrados para el presente servicio

Firma electrónica autorizada por Dynadrill Ecuador C.A.: IRVIN CORAL

Nombre:	Darwin Sanchez	**Nombre:**	Ing. Fernando Bonilla Company Man
Firma:	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: IRVIN DAVID CORAL FIERRO	**Firma:**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JUAN FERNANDO BONILLA OAA
C.I.:	2100010699	**C.I.:**	1720557048