Dynadrill	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES	DYN-SGI-RE-047 Versión:12

Fecha:	06 abril 2026	**Nº**	**3986**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	ESTACION NORTE 2	**Representante del Cliente:**	Ing. Luis Torre / Ing. Leonardo Sánchez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Supervisor de Producción
Taladro:	RIGLESS		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
05-abr-2026			
6:00	7:00	1,00	Personal y equipos de cia Dynadrill ya se encuentran en **Estación Sacha Norte 2.** EP Petroecuador realiza entrega de tanque T-3008 a Supervisor Senior para Gestión de Desechos y Supervisor de Control de Sólidos de cía Dynadrill. Coordina actividades para la realización del trabajo con Supervisor de Producción de Estación. Los equipos de cia Dynadrill en locación del Tanque T-3008 de la Estación Sacha Norte 2: 1 Tanque para retorno de residuos (Catch Tank # 01) de 240 bbl 1 Winche para bajar o subir tanques y contenedor 50 m2 Geomembrana PVC negra 1000 micras rollos de 1,4 para limpieza de Tanque T-3008 50 m2 Termosellado para limpieza de Tanque T-3008 1 Compresor de aire 110 CFM 1 15 bbl air tank + hoses 1 Unidad de Bombeo para trabajos en superficie 1 Vacum de 160 bbl # 01 1 Unidad liviana para transporte de personal
7:00	9:00	2,00	En coordinación del **Supervisor senior para gestión de desechos, Supervisor de control de sólidos** y con la intervención de **3 técnicos de control de sólidos** de cia Dynadrill se acondiciona locación para ubicación de la **unidad de bombeo** y **tanque para retorno de residuos de Workover (Catch Tank # 01)** **Winche de cia Dynadrill** baja y ubica **Tanque para retornos de residuos (Catch Tank #01) de 240 bbl** con su respectivo cubeto y equipos auxiliares de cia Dynadrill para la operación de limpieza del tanque T-3008. **Vacuum de 160 bbl de Cía de Dynadrill** abastece de agua para utilizar en la operación de limpieza de tanque como fluido motriz. **Los 3 técnicos de Control de Solidos de (Cia Dynadrill)** construyen el cubeto en la compuerta de lavado del Tanque T-3008 utilizando **50 m² de geomembrana de PVC negra negra 1000 micras rollos de 1,4** y **50 m² de termosellado**.
9:00	17:00	8,00	**Supervisor de control de sólidos** de cía Dynadrill monitorea cada 20 min la atmósfera con el fin de corroborar condiciones seguras para evacuación de sedimentos y limlieza interna:

9:30	**10:50**	**11:10**	**11:30**	**11:50**
O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 003 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 007 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 010 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 008 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 0 H2S=0

Los 3 técnicos de Control de Sólidos de (cía Dynadrill) realizan el acople de la línea de alta presión a la compuerta de lavado del tanque T-3008.
Se verificó y aseguró la correcta alineación de las líneas y el aseguramiento hermético de todas las uniones.

Simultáneamente, Supervisor y **Operador de Bombeo** realizan prueba de integridad a las líneas de alta presión tipo 1502. El procedimiento consistió en un incremento progresivo de la presión, desde 150 PSI hasta 1500 PSI, manteniendo la presión máxima durante 10 minutos. La prueba finalizó sin evidenciarse fugas ni caídas de presión.

Nota: Tiempo de operación de la Unidad de Bombeo: 0,5 horas

En coordinación del **Supervisor de control de sólidos de cia Dynadrill** se realiza las siguientes actividades para limpieza interna del tanque T-3008:

1. Equipo de **3 técnicos de control de sólidos de cía Dynadrill** en grupos distribuidos para la limpieza interna de tanque T-3008 ingresan a través de la compuerta de lavado con su respectivo EPP, arnés y equipo de aire asistido alimentado por: **1 compresor de aire de 110 CFM y 1 tanque de aire de 15bbl con mangueras (15 bbl de air tank + hoses)** y realizan la limpieza interna del tanque con un periodo dividido en 5 minutos para preparación para ingreso, 30 minutos de operación de limpieza y 50 minutos de descanso, acorde lo siguiente:

		8:00	8:05	8:10	8:15	8:20	8:25	8:30	8:35	8:40	8:45	8:50	8:55	9:00	9:05	9:10	9:15	9:20	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	9:55
Grupo	Personas	8:05	8:10	8:15	8:20	8:25	8:30	8:35	8:40	8:45	8:50	8:55	9:00	9:05	9:10	9:15	9:20	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	9:55	10:00
1	2	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O
2	1	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

		10:00	10:05	10:10	10:15	10:20	10:25	10:30	10:35	10:40	10:45	10:50	10:55	11:00	11:05	11:10	11:15	11:20	11:25	11:30	11:35	11:40	11:45	11:50	11:55
Grupo	Personas	10:05	10:10	10:15	10:20	10:25	10:30	10:35	10:40	10:45	10:50	10:55	11:00	11:05	11:10	11:15	11:20	11:25	11:30	11:35	11:40	11:45	11:50	11:55	12:00
1	2	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D
2	1	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O

		13:00	13:05	13:10	13:15	13:20	13:25	13:30	13:35	13:40	13:45	13:50	13:55	14:00	14:05	14:10	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	14:40	14:45	14:50	14:55
Grupo	Personas	13:05	13:10	13:15	13:20	13:25	13:30	13:35	13:40	13:45	13:50	13:55	14:00	14:05	14:10	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	14:40	14:45	14:50	14:55	15:00
1	2	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O
2	1	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D

		15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55
Grupo	Personas	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00
1	2	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D
2	1	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O

P = Preparación previa ingreso
O = Operativo - Laborando
D = Descanso
I = Intermediario

Nota: De 12:00 a 13:00 el personal almuerza

Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha:	06 abril 2026	**Nº**	**3986**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	ESTACION NORTE 2	**Representante del Cliente:**	Ing. Luis Torre / Ing. Leonardo Sánchez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Supervisor de Producción
Taladro:	RIGLESS		

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
			Supervisor y operador de bombeo ejecutan bombeo de 840 gls = 20 bbl de fluido motriz (agua de formación) hacia el interior del tanque T-3008, para erosión y desprendimiento de sólidos de piso y paredes. La operación se realizó a una tasa de 1,4 bpm y una presión estable de 500 psi. **Nota: Tiempo de operación de la Unidad de Bombeo: 0,5 horas.**
			Se ejecuta segunda etapa de bombeo de **336 gls = 8 bbl** de fluido motriz (desengrasante) hacia el interior del tanque T-3008, para erosión y desprendimiento de sólidos de piso y paredes. La operación se realizó a una tasa de 0,6 bpm y una presión estable de 120 psi. **Nota: Tiempo de operación de la Unidad de Bombeo: 0,5 horas.**
			Cia Dynadrill evacua **30 bbl** de fluido contaminado del interior del Tanque T-3008 y descarga en **Tanque para retorno de residuos (Catch Tank # 01) de 240 bbl** para proceso de decantación.
			Nota Diaria: 1.- En la actividad diaria de evacuación de sedimentos del Tanque T-3008 interviene el siguiente personal de cia Dynadrill: 1 Supervisor de Bombeo, 1 supervisor de control de sólidos, 3 técnicos de Control de Sólidos, 1 operador de bombeo.

RESUMEN DEL DÍA (HORAS DE EQUIPOS, MAQUINARIA, TANQUES, PERSONAL Y OTROS)

Viaje por unidad de bombeo para tratamientos en linea de superficie	77 Km
Cargo básico, primeras 4 horas o fracción de unidad de bombeo para tratamientos en superficie	0,38 uni
Tanque para retorno de residuos de 240 bbl (Catch Tank # 01)	1 día
Bombeo de Fluidos no corrosivos de 4200 galones en adelante	1176 gls
Geomembrana PVC negra 1000 micras rollos de 1,4 m	50 M2
Termosellado	50 M2
Compresor de aire 110 CFM	1 día
15 bbl air tank + hoses	1 día
Servicio de Winche para bajar o subir tanques y silos	1 día
Vacuum de 90 a 160 bls	1 hr
Movilización unidades livianas para personal	77 Km
Movilización de equipo adicional, unidades pesadas.	77 Km

Personal aplicable en día de trabajo:

Supervisor Control de Sólidos: Fabricio Pinduisaca

Supervisor Bombeo: Julio Hernández

Operador de bombeo: Juan Vilema

Técnico de Control de Sólidos # 01: Jairo Nunura

Técnico de Control de Sólidos # 03: Edgar Castellanos

Técnico de Control de Sólidos # 02: Freddy Pinduisaca

06-abr-2026			
7:00	7:30	0,50	Personal y equipos de Cía. Dynadrill en locación del Tanque T-3008, en **Estación Sacha Norte 2.** Coordina actividades con Supervisor de Estación, se realiza reunión pre operacional.
			1.- **Supervisor senior de gestión de desechos** de cía Dynadrill monitorea cada 20 min la atmósfera con el fin de corroborar condiciones seguras para evacuación de sedimentos:

7:30	**7:50**	**8:10**	**8:30**	**8:50**
O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 0 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 0 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 0 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 0 H2S=0	O2 = 20,9 Co= 0 LEL= 0 H2S=0

3 técnicos de Control de Sólidos de (cía Dynadrill) realizan el acople de la línea de alta presión a la compuerta de lavado del tanque T-3008.
Se verificó y aseguró la correcta alineación de las líneas y el aseguramiento hermético de todas las uniones.

Simultáneamente, **Vacuum de 160 bbl Cia Dynadrill** abastece de agua para utilizar como fluido motriz en el proceso de limpieza del tanque.

2. **Supervisor** y **Operador de Bombeo** realizan prueba de integridad a las líneas de alta presión tipo 1502.

El procedimiento consistió en un incremento progresivo de la presión, desde 150 PSI hasta 1500 PSI, manteniendo la presión máxima durante 10 minutos. La prueba finalizó sin evidenciarse fugas ni caídas de presión.

Nota: Tiempo de operación de la Unidad de Bombeo: 0,5 horas

Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha: 06 abril 2026 **Nº** **3986**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR **Orden/Contrato Nº:** 2025201

Pozo: ESTACION NORTE 2 **Representante del Cliente:** Ing. Luis Torre / Ing. Leonardo Sánchez

Campo/Bloque: SACHA / BLOQUE 60 **Cargo:** Supervisor de Producción

Taladro: RIGLESS

DURACIÓN			DETALLE DE ACTIVIDADES
Inicio	**Fin**	**Horas**	
7:30	17:30	10,00	En coordinación del **Supervisor de control de sólidos de cia Dynadrill** se realiza las siguientes actividades para limpieza interna del tanque T-3008: 3. Equipo de **3 técnicos de control de sólidos de cía Dynadrill** en grupos distribuidos para la limpieza interna de tanque T-3008 ingresan a través de la compuerta de lavado con su respectivo EPP, arnés y equipo de aire asistido alimentado por: **1 compresor de aire de 110 CFM y 1 tanque de aire de 15bbl con mangueras (15 bbl de air tank + hoses)** y realizan la limpieza interna del tanque con un periodo dividido en 5 minutos para preparación para ingreso, 30 minutos de operación de limpieza y 50 minutos de descanso, acorde lo siguiente:

		8:00	8:05	8:10	8:15	8:20	8:25	8:30	8:35	8:40	8:45	8:50	8:55	9:00	9:05	9:10	9:15	9:20	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	9:55
Grupo	Personas	8:05	8:10	8:15	8:20	8:25	8:30	8:35	8:40	8:45	8:50	8:55	9:00	9:05	9:10	9:15	9:20	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	9:55	10:00
1	2	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O
2	1	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

		10:00	10:05	10:10	10:15	10:20	10:25	10:30	10:35	10:40	10:45	10:50	10:55	11:00	11:05	11:10	11:15	11:20	11:25	11:30	11:35	11:40	11:45	11:50	11:55
Grupo	Personas	10:05	10:10	10:15	10:20	10:25	10:30	10:35	10:40	10:45	10:50	10:55	11:00	11:05	11:10	11:15	11:20	11:25	11:30	11:35	11:40	11:45	11:50	11:55	12:00
1	2	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D
2	1	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O

		13:00	13:05	13:10	13:15	13:20	13:25	13:30	13:35	13:40	13:45	13:50	13:55	14:00	14:05	14:10	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	14:40	14:45	14:50	14:55
Grupo	Personas	13:05	13:10	13:15	13:20	13:25	13:30	13:35	13:40	13:45	13:50	13:55	14:00	14:05	14:10	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	14:40	14:45	14:50	14:55	15:00
1	2	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O
2	1	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D

		15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55
Grupo	Personas	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00
1	2	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D
2	1	D	P	O	O	O	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D	P	O	O	O	O	O	O

P = Preparación previa ingreso
O = Operativo - Laborando
D = Descanso
I = Intermediario

Nota: De 12:00 a 13:00 el personal almuerza

2.- **Supervisor y operador de bombeo** realizan el cambio a boquilla jet de lavado para ejecutar bombeo de **462 gls = 11** bbl de fluido motriz (agua de formación) hacia el interior del tanque T-3008, para erosión y desprendimiento de sólidos de piso y paredes. La operación se realizó a una tasa de 1,4 bpm y una presión estable de 500 psi.

Nota: Tiempo de operación de la Unidad de Bombeo: 0,5 horas.

3.- **Supervisor y operador de bombeo** ejecutan segunda etapa de bombeo de **588 gls = 14 bb**l de fluido motriz (agua de formación) hacia el interior del tanque T-3008, para erosión y desprendimiento de sólidos de piso y paredes. La operación se realizó a una tasa de 1,4 bpm y una presión estable de 500 psi.

Nota: Tiempo de operación de la Unidad de Bombeo: 0,5 horas.

4.- Simultáneamente, Cia Dynadrill moviliza 1428gls = 24 bbl de fluido contaminado desde el interior del Tanque T-3008 hacia **Tanque para retorno de residuos (Catch Tank # 01) de 240 bbl** de cía Dynadrill**,** para proceso de decantación.

5.- A continuación, **Cia Dynadrill evacúa 14 bbl de fluido contaminado** desde **Tanque para retorno de residuos (Catch Tank # 01) de 240 bbl** de cía Dynadrill hacia zona de descarga autorizada por el cliente dentro de la Estación Sacha Norte 2.

En coordinación de **Supervisor Senior de Gestión de Desechos** de cia Dynadrill realiza:

Cia Dynadrill recolecta desechos sólido contaminados con aceite (crudo) desde **Tanque para retorno de residuos (Catch Tank # 01) de 240 bbl** y moviliza para tratamiento y disposición final:

Total desechos sólidos contaminados movilizados (ítem SCS7197) para tratamiento de desechos sólidos con aceite (crudo) (ítem SCS7199) = 12,58 bbl = 2 m3

En coordinación con **Supervisor de Control de Sólidos**, **Supervisor Senior de Gestión de Desechos** de cia Dynadrill y Personal de EP Petroecuador se realiza ingreso por compuerta de lavado y visualiza la parte interna del tanque corroborando que el Tanque T-3008 está 100% limpio.

Nota: Personal de EP Petroecuador y Supervisor de Producción visualizan las condiciones del interior del tanque T-3008 en conjunto con Supervisores de cia Dynadrill, OK (sin novedades) por lo cual el Tanque T-3008 es recibido por EP Petroecuador, Ok

Winche de cía Dynadrill sube **tanque para retornos de residuos (Catch Tanks # 01) de 240 bbl, unidad de bombeo y equipos auxiliares** de cia Dynadrill en plataformas de cia Dynadrill inicia movilización al tanque T-6077 dentro de la Estación Sacha Norte 2.

Nota Diaria:
1.- En la actividad diaria de limpieza interna del Tanque T-3008 interviene el siguiente personal de cia Dynadrill: 1 supervisor de Bombeo, 1 supervisor de control de sólidos,1 supervisor senior de gestión de desechos, 3 técnicos de Control de Sólidos, 1 operador de bombeo.

RESUMEN DEL DÍA (HORAS DE EQUIPOS, MAQUINARIA, TANQUES, PERSONAL Y OTROS)

Bombeo de Fluidos no corrosivos de 4200 galones en adelante	1050 gls
Cargo básico, primeras 4 horas o fracción de unidad de bombeo para tratamientos en superficie	1 uni
Tanque para retorno de residuos de 240 bbl (Catch Tank # 01)	1 día
Compresor de aire 110 CFM	1 día
15 bbl air tank + hoses	1 día
Tratamiento de desechos solidos contaminados con aceite	12,58 bbl
Servicio de movilización de desechos sólidos	12,58 bbl
Vacuum de 90 a 160 bls	1 hr
Servicio de Winche para bajar o subir tanques y silos	1 día

Personal aplicable en día de trabajo:

Dynadrill	**REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**	**DYN-SGI-RE-047** **Versión:12**

Fecha:	06 abril 2026	**Nº**	**3986**
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**Orden/Contrato Nº:**	2025201
Pozo:	ESTACION NORTE 2	**Representante del Cliente:**	Ing. Luis Torre / Ing. Leonardo Sánchez
Campo/Bloque:	SACHA / BLOQUE 60	**Cargo:**	Supervisor de Producción
Taladro:	RIGLESS		

DURACIÓN			**DETALLE DE ACTIVIDADES**
Inicio	**Fin**	**Horas**	
			Supervisor Control de Sólidos: Fabricio Pinduisaca **Supervisor Bombeo**: Julio Hernández **Técnico de Control de Sólidos # 01:** Jairo Nunura **Técnico de Control de Sólidos # 02**: Freddy Pinduisaca **Supervisor Senior gestión de desechos**: July Ana Masache **Operador de bombeo:** Juan Vilema **Técnico de Control de Sólidos # 03**: Edgar Castellanos

Tiempo productivo:	21,50	**Tiempo No productivo:**		**Tiempo Total:**	21,50

Observaciones:

El tiempo aplicable al personal se desglosa en resumen diario en presente reporte y en el Reporte herramientas (Resumen diario por ítem)

Unidad pesada para transporte de Unidad de Bombeo, equipos auxiliares: Tráiler Cama Baja HINO placa QAA-1793

Unidad pesada para transporte de geomembrana y termosellado: Camión CHEVROLET NQR placa PDO-3224

Unidad pesada para transporte de Catch Tank #01 de 240 bls (Tanque de retorno de residuos): Trailer Plataforma INTERNATIONAL placa QAA-2024

Unidad liviana para transporte de personal: Camioneta POER placa HBG-1230

Firma electrónica autorizada por Dynadrill Ecuador C.A.: IRVIN CORAL

Nombre:	July Ana Masache	**Nombre:**	Ing. Luis Torre / Ing. Leonardo Sánchez Supervisor de Producción
Firma:	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: IRVIN DAVID CORAL FIERRO	**Firma:**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ERICK LEONARDO SANCHEZ LALANGUI
C.I.:	2200229702	**C.I.:**	