Dynadrill		**Customer:**		EP. PETROECUADOR			**Date:**	28-Mar-2026		
		Assembly:		BHA # 2			**Well:**	GNTD-043		
		Company Man:		Ing. Fernando Bonilla			**Rig:**	CCDC-052		
Description	BHA Items	Length BHA	Cum Lgth	OD	ID	Fish Nck	Fish Nck	Top- Botton	Make up	Serial No.
		ft	(ft.)	(in)	(in)	(in)	(ft)	Connection	torque	
BHA # 2 OVERSHOT 5 3/4" OD + BASKET GRAPPLE 3 3/8" OD MILL CONTROL DE 4" OD										
4 3/4" ACELERADOR JAR		14,81	219,71	4 3/4	2 1/4	4 3/4	1,98	3 1/2" IF BOX 3 1/2" IF PIN	10.850	**AR-FT-0068**
6 E/A 4 3/4" DRILL COLLARS		178,40	204,90	4 3/4	2 1/4	4 3/4	2,35	3 1/2" IF BOX	10.850	RIG CCDC-52
4 3/4" HYDRAULIC JAR		12,25	26,50	4 3/4	2 1/8	4 3/4	1,55	3 1/2" IF BOX 3 1/2" IF PIN	10.850	**DY-RT-391**
4 3/4" BUMPER SUB		6,22	14,25	4 3/4	2	4 3/4	4,00	3 1/2" IF BOX 3 1/2" IF PIN	10.850	**DY-RT-407**
5 3/4" OVERSHOT F/S ASSY 8975		3,31	8,03	5 3/4	2 2/3	4 3/4	0.79	3 1/2" IF BOX	10.850	**AR-FT-0151**
5 3/4" UPPER EXTENSION		4,72	4,72	5 3/4	4 1/2	5 3/4	2.87	ESPECIAL CCNN	1.000	**DY-RT-173**
BASKET GRAPPLE 3 3/8" OD ASSY 6112 **MIL CONTROL BASKET 4" ASSY 6114**										
TOTAL LENGTH BHA:		**219,71**					**TOP L 7" @ 10.041 FT**		**TOP FISH @ 10.876 FT**	

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
IRVIN DAVID CORAL FIERRO

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JUAN FERNANDO BONILLA OAA

PREPARADO POR: DARWIN SANCHEZ

ING. FERNANDO BONILLA
COMPANY MAN